



SOCOTEC CALEDONIE
SOCOTEC CALEDONIE
Le Waruna-4, rue Paul Monchovet
BP 3443
98846 NOUMEA CEDEX
Tél. : (+687)243880
Fax : (+687)287338

Mme. PANUEL
Fond Social de l'Habitat
1 rue de la somme
98800 DUMBEA NOUVELLE CALEDONIE

Sécurité & protection de la santé

N/Réf : JT110/25/293

Affaire suivie par : Andre GAICOIN
Tél. : 24 45 19(B); 78 01 71(M)
E-mail : andre.gaicoïn@socotec.com

Dossier n° : 2411JT110000026 1000
CSS - DUMBEA - RESIDENCE PALMIERS 1&2-Coordination SPS - Catégor FCH-FONDS CALEDON DE L'HABITAT
BP 3887

98846 NOUMEA CEDEX

A NOUMEA , le 24/03/2025

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé concernant le projet cité en référence à diffuser aux entreprises.

Vous voudrez bien nous faire part de vos commentaires éventuels sur ce document.

Ce document comporte l'indice de révision n° 1.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le coordonnateur

Autres destinataires	Fax et Email
PERSPECTIVE Agence d'Architecture - Maître d'oeuvre : Mme. AGNES JEZEQUEL	- perspective@lagoon.nc

Mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

CSS - DUMBEA - RESIDENCE PALMIERS 1&2-Coordination SPS - Catégor
FCH-FONDS CALEDON DE L'HABITAT
BP 3887

Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé



INDICE	DATE	MODIFICATIONS	RÉDACTION
0	12/03/2025	PGC du 12/03/2025	Andre GAICOIN
1	21/03/2025	PGC du 21/03/2025	Andre GAICOIN

Maître d'ouvrage	Fond Social de l'Habitat Tél. : 266005 Fax :	1 rue de la somme 98800 DUMBEA NOUVELLE CALEDONIE
Maître d'oeuvre	PERSPECTIVE Agence d'Architecture Tél. : 278393 Fax :	
COORDONNATEUR SPS	SOCOTEC CALEDONIE Tél. : (+687)243880	Le Waruna-4, rue Paul Monchovet BP 3443 98846 NOUMEA CEDEX

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER	7
1.1. Liste des intervenants.....	7
1.2. Liste des lots.....	7
1.3. Elaboration du PGC.....	7
1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration	7
2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE	8
2.1. Réseaux existants aériens et/ou enterrés.....	8
2.1.1. Réseaux enterrés	8
2.2. Activités à proximité du site.....	8
2.2.1. Le projet est mitoyen avec un site en activité	8
2.3. Activité à l'intérieur du site.....	8
2.3.1. Site existant en activité pendant les travaux	8
3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION	9
3.1. Mesures d'organisation et de coordination	9
3.1.1. Planification	9
3.2. Plan d'installation de chantier.....	9
3.2.1. Projet de plan d'installation de chantier.....	9
3.3. Fermeture chantier	11
3.3.1. Clôture de chantier extérieure et signalisation	11
3.4. Identification des personnes autorisées.....	12
3.4.1. Identification du personnel	12
3.4.2. Visites de chantier par des tiers.	12
3.5. Circulations des véhicules	13
3.5.1. Accès des véhicules et stationnement	13
3.5.2. Voirie de chantier stabilisée	13
3.6. Circulations horizontales des piétons	13
3.6.1. Cheminement piéton	13
3.7. Nettoyage et évacuation des déchets	13
3.7.1. Bennes à gravais et déchets	13
3.7.2. Acheminement des déchets vers les bennes.....	14
3.7.3. Nettoyage et évacuation des déchets	14
3.7.4. Evacuation des matières dangereuses	14
3.8. Mise en commun des moyens dans le cadre de l'organisation générale.....	14
3.8.1. Organisation des approvisionnements	15
3.8.2. Echafaudage	15
3.8.3. Nacelles.....	15
3.9. Mise en oeuvre des protections collectives	15
3.9.1. Protections en rives de planchers	15
3.9.2. Protections des balcons et terrasses	16
3.10. Manutentions et approvisionnements.....	16

3.10.1.	Aire de livraison	16
3.10.2.	Moyens de levage propre à chaque lot	16
3.11.	Stockage et entreposage	17
3.11.1.	Zones de stockage des matériaux et matériels	17
3.12.	Réseaux de distribution en énergie	17
3.12.1.	Installations de distribution électrique	17
3.12.2.	Points d'eau et d'évacuation	17
3.13.	Risques spécifiques	18
3.13.1.	Utilisation de produits dangereux ou à risques	18
3.13.2.	Prévention du risque incendie	18
4.	TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS	19
4.1.	Travaux présentant des risques particulièrement aggravés	19
4.1.1.	Risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres	19
4.1.2.	Risque d'ensevelissement ou d'enlèvement	19
4.2.	Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation	19
4.2.1.	Mesures de démolition	19
5.	MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES	21
5.1.	Travaux de démolition	21
5.1.1.	Mesures de démolition	21
5.2.	Travaux de terrassement généraux	21
5.2.1.	Démarches préalables	21
5.2.2.	Terrassements à proximité ou au droit de bâtiments et ouvrages existants	21
5.3.	Travaux de VRD	21
5.3.1.	Protection et passage des riverains	21
5.3.2.	Travaux de fouilles	22
5.3.3.	Circulation de chantier	22
5.4.	Travaux de fondations	22
5.4.1.	Terrassement de fondations	22
5.4.2.	Protection des armatures	22
5.5.	Travaux de gros-oeuvre	23
5.5.1.	Elévation	23
5.5.2.	Planchers	23
5.5.3.	Incorporation des lots techniques	23
5.6.	Travaux en rive de plancher - Protections collectives	23
5.6.1.	Garde-corps provisoires en rive de plancher	23
5.6.2.	Garde-corps sur balcons et terrasses	24
5.6.3.	Entretien et maintien des protections	24
5.6.4.	Procédure de dépose des protections collectives	24
5.7.	Travaux de charpente	24
5.7.1.	Montage et assemblage de la charpente	24
5.8.	Travaux de couverture traditionnelle	25
5.8.1.	Accès en toiture	25
5.9.	Echafaudages	25
5.9.1.	Mise en place	25
5.10.	Travaux de menuiseries extérieures	26

5.10.1. Joints extérieurs	26
5.11. Travaux des lots techniques	26
5.11.1. Interventions en toiture	26
5.12. Travaux de revêtement de sols	26
5.12.1. Travaux de chape	26
5.13. Travaux en hauteur	26
5.13.1. Travaux de grande hauteur	26
5.14. Mise en oeuvre des protections définitives	27
5.14.1. Pose de garde-corps de balcons et coursives	27
5.15. Travaux d'espaces verts	27
5.15.1. Plantations	27
6. MESURES GENERALES DE SALUBRITE	28
6.1. VRD primaires	28
6.1.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation	28
6.2. Installations de chantier - Cantonnements	28
6.2.1. Entretien des installations	28
7. ORGANISATION DES SECOURS	29
7.1. Moyens d'alerte	29
7.1.1. Téléphone	29
7.1.2. Consignes de sécurité	29
7.2. Moyens de secours	29
7.2.1. Sauveteurs secouristes du travail	29
7.2.2. Matériel de secours	29
8. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS	30
8.1. Diffusion des documents	30
8.1.1. PGC	30
8.1.2. PPSPS	30
8.2. Coordonnateur SPS	30
8.2.1. Rôle du coordonnateur	30
8.2.2. Registre journal	30
9. ANNEXES	31
9.1. Plan d'installation de chantier	31

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le Maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les titulaires de lot, ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de Coordination lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration préalable.

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au chapitre 1 du Registre Journal où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.

1.2. Liste des lots

N° - Lot attribué	Entreprise (Titulaire / Sous-traitant)	Adresse	Téléphone Télécopie Email
00 - DECONSTRUCTION DEMOLITION zones A B C D			
01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,			
02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS			
03 - Travaux d'aménagement des espaces extérieurs			

1.3. Elaboration du PGC

Dispositifs prévus	A la charge de
1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration	
Le plan général de coordination initial (indice 0) est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.	Coordonnateur SPS

2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1. Réseaux existants aériens et/ou enterrés

Dispositifs prévus	A la charge de
2.1.1. Réseaux enterrés	
Présence de réseaux concessionnaires jusqu'en pénétration du bâtiment existant	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS
Présence de réseaux d'énergie traversant le terrain signalée par le maître d'ouvrage	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS
L'entreprise devra respecter : les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant le cas échéant les réponses aux demandes de mise hors tension, les plans et, le cas échéant, les recommandations spécifiques au chantier issues des DT et des DICT et fournis par le responsable du projet ou par les exploitants des ouvrages.	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS

2.2. Activités à proximité du site

Dispositifs prévus	A la charge de
2.2.1. Le projet est mitoyen avec un site en activité	
Le site en activité (logement) devra être isolé du chantier(clôture ou protections particulières) pour empêcher tous risques de coactivité.	Tous Corps d'Etats

2.3. Activité à l'intérieur du site

Dispositifs prévus	A la charge de
2.3.1. Site existant en activité pendant les travaux	
<p>Les travaux en pour but l'agrandissement de logement, pour se faire, la démolition des agrandissements réalisés sans permis de construire sera réalisé.</p> <p>Les sites en travaux seront donc mitoyens avec des logements.</p> <p>Une attention particulière sur la mise en place de clôture provisoire sera réalisé.</p> <p>Toute les zones en travaux devront être séparé des zones laissé aux locataires durant les travaux.</p>	Tous Corps d'Etats

3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION

3.1. Mesures d'organisation et de coordination

Dispositifs prévus	A la charge de
3.1.1. Planification	
<p>Le planning de réalisation, à établir au démarrage du chantier, fera apparaître chaque phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d'état ; les risques d'interférence entre entreprises doivent être minimisés :</p> <p>En évitant les programmations simultanées dans une même zone, En organisant des interventions successives par zones En évitant les travaux superposés, sans mesures spécifiques Faciliter les interventions en terme de flux (matériel, matériaux), et de mutualisation des moyens.</p>	Maître d'OEuvre
<p>Planning prévisionnel</p> <p>Le planning prévisionnel de l'ensemble des travaux et des marchés a été établi par le prestataire de la mission OPC.</p> <p>Ce planning prévisionnel est fourni à titre général pour que les entreprises qui seront retenues dans le cadre d'un marché comprennent les interactions avec les entreprises intervenant dans les autres marchés.</p> <p>Cf. en annexe</p> <p>Le planning définitif sera mis au point pendant la période de préparation des travaux.</p>	Maître d'OEuvre

3.2. Plan d'installation de chantier

Dispositifs prévus	A la charge de
3.2.1. Projet de plan d'installation de chantier	
<p>Pour chaque tranche de travaux ou partie de travaux un plan d'installation de chantier devra être réalisé.</p> <p>Une base vie sera réalisé selon les zones d'intervention (4 zones d'interventions donc 4 base vie a mettre en place).</p> <p>Sur ce plan figureront notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'accès du chantier - La zone des cantonnements et bureaux de chantier - Les entrées du bâtiment (des bâtiments) 	Tous Corps d'Etats

Dispositifs prévus	A la charge de
<ul style="list-style-type: none"> - Les voies de circulation - Les zones de stationnement - Les zones de stockage - L'implantation des armoires de distribution électrique. - Les points d'eau - La zone pour les bennes à déchets. 	
<p>L'entrepreneur aura à sa charge sa propre installation de chantier et son repliement comprenant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La pose de tous les panneaux signalétiques réglementaires (« port du casque obligatoire », chantier interdit au public, etc.). La clôture existante devra être tenue en parfait état pendant toute la durée du chantier. Au besoin, les dégradations seront reprises pour obtenir une enceinte parfaitement fermée. - L'entretien et nettoyage journalier des installations de chantier pendant la période de ses travaux, - Pour tout besoin électrique il faudra utiliser un groupe portatif individuel, il n'y aura pas de compteur électrique de chantier, ni de branchement spécifique mis à disposition de l'entreprise - Pour la fourniture de l'eau, le Macro- lot bâtiment 01 mettra à disposition un compteur d'eau par zone (4) . L'entreprise du présent lot assurera l'amené d'eau entre la zone de travail et le compteur d'eau mis à disposition (les frais de consommation seront gérés par le compte prorata) 	<p>00 - DECONSTRUCTION DEMOLITION zones A B C D</p>
<ul style="list-style-type: none"> -Installation de chantier : -Mise en place des compteurs d'eau avec des points répartis suivant les zones d'intervention au frais du présent lot. L'accessibilité sera laissée aux lots démolition, VRD terrassement et clôture. Les frais seront gérés par le pilote général du chantier avec le compte prorata. -Production électrique sera par poste individuel -Pour les sanitaires voir pour installer un wc dans la zone d'intervention et de le déplacer suivant l'avancement du chantier. Un WC fixe sera mis à disposition dans un logement fourni par le FSH 	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>
<p>Panneau d'identification :</p> <p>Dès l'ouverture du chantier, un panneau de chantier est composé et mis en place par l'entrepreneur mandataire, en vue d'indiquer avec leurs logos respectifs:</p> <p>? le numéro du permis de construire, la date de commencement des travaux et la date présumée de leur achèvement,</p> <p>? les noms et adresses du Maître de l'ouvrage, des Maîtres d'œuvre, bureau de contrôle,</p> <p>? la désignation des prestations et des entreprises.</p> <p>Dimensions et organisation suivant modèle FSH dans CCAP (dimension minimum 240/240). Y compris supports et sujétions liées aux vents.</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>

Dispositifs prévus	A la charge de
Le panneau de chantier de PALMIER 1 sera pris en charge par le titulaire de la ZONE A Le panneau de chantier de PALMIER 2 sera pris en charge par le titulaire de la ZONE C	
<p>ZONES RESERVEES POUR LE STOCKAGE</p> <p>4 zones seront mises à disposition durant le chantier et accessibles à l'ensemble des intervenants des différents lots : démolition, VRD terrassement et clôture.</p> <p>Une clôture pourra être prévue afin de sécuriser chaque zone. Frais de mise en place à déterminer en début de chantier avec le pilote</p> <p>Possibilité de mise en place de containers individuels par les entreprises.</p>	Entreprise Concernée

3.3. Fermeture chantier

Dispositifs prévus	A la charge de
3.3.1. Clôture de chantier extérieure et signalisation	
Les clôtures provisoires seront composées de panneaux grillagés sur plots béton et reliées par connecteur.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
Des pancartes « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » seront affichées sur le portail d'entrée et sur la clôture en périphérie du chantier. Cette signalisation devra être entretenue autant que de besoin pendant toute la durée du chantier.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
Une clôture continue sera mise en place autour des zones en travaux dès le début des travaux de terrassement et jusqu'à la fin du chantier.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
Une clôture fixe sur plot béton de 2,00M d hauteur devra être mis en place autour de la base vie, un portail sera mise en place et devra fermé à clef.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux

Dispositifs prévus	A la charge de
	poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
<ul style="list-style-type: none"> - Suivant le plan d'organisation du chantier par zone fourni au dossier de consultation. L'entrepreneur devra proposer une clôture de chantier évolutive en fonction de l'avancement et des types de bâtiments - La clôture de chantier sera établie par l'entrepreneur du présent chapitre et servira pendant toute la durée du chantier - Elle devra être établie selon le plan d'organisation de chantier validé en début de chantier par le Maître d'Œuvre. Elle devra interdire l'accès de la zone chantier à toute personne étrangère. L'entrepreneur doit maintenir la totalité des clôtures ou portails en bon état. - La modification éventuelle du tracé de la clôture de chantier, pour s'adapter à l'évolution du chantier par bâtiment en fonction des livraisons échelonnées. - L'ensemble du matériel et des équipements devra être sécurisé et rangé chaque soir hors de portée des locataires des logements - Il est précisé qu'en aucun cas le maître d'ouvrage ne sera tenu responsable des dégâts que pourrait subir cette clôture du fait d'auteurs inconnus. Les frais de remise en état seront toujours aux frais de l'entrepreneur. L'ouverture et la fermeture journalière des accès seront également dues par le présent chapitre. La clôture sera enlevée par l'entrepreneur du présent chapitre sur ordre du maître d'œuvre à l'avancement des livraisons. - Lors de la réalisation de la dalle du porche d'entrée il sera réalisé une passerelle provisoire pour permettre le passage des occupants et leur accès au logement le temps de la réalisation et du coulage du béton. Un soin particulier sera apporté à la sécurité des personnes 	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,

3.4. Identification des personnes autorisées

Dispositifs prévus	A la charge de
3.4.1. Identification du personnel	
Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les vêtements, des badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vêtements de travail ou autre.	Tous Corps d'Etats
3.4.2. Visites de chantier par des tiers.	
Les visites de chantier par des tiers sont interdites, sauf accord préalable du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.	Tous Corps d'Etats

Dispositifs prévus	A la charge de

3.5. Circulations des véhicules

Dispositifs prévus	A la charge de
3.5.1. Accès des véhicules et stationnement	
L'accès des véhicules d'entreprises dans les zones en chantier à proximité du bâtiment doit être restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux manutentions et mises en oeuvre.	Tous Corps d'Etats
Tous les autres véhicules ; entreprises, transport et personnel, stationneront sur le domaine public.	Tous Corps d'Etats
3.5.2. Voirie de chantier stabilisée	
Une voie d'accès sera créée pour les besoins du chantier. Celle-ci devra être suffisamment résistante pour le trafic du chantier et cela jusqu'à la fin des travaux.	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS

3.6. Circulations horizontales des piétons

Dispositifs prévus	A la charge de
3.6.1. Cheminement piéton	
Des passerelles seront installées pour franchir les tranchées ainsi que tous les autres obstacles.	Entreprise Concernée

3.7. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositifs prévus	A la charge de
3.7.1. Bennes à gravais et déchets	
Des bennes à gravais et déchets seront mises en place pour l'ensemble des intervenants du chantier. Les bennes seront remplacées suivant les besoins du chantier	Tous Corps d'Etats
Les entreprises qui souhaitent mettre en place des bennes à déchets devront en faire part au maître d'oeuvre et au coordonnateur pour définir leur emplacement. Les entreprises en assureront le renouvellement autant que nécessaire, et avant que celles-ci ne débordent.	Tous Corps d'Etats

Dispositifs prévus	A la charge de
3.7.2. Acheminement des déchets vers les bennes	
Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne seront pas stockés à l'intérieur des bâtiments.	Tous Corps d'Etats
3.7.3. Nettoyage et évacuation des déchets	
Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravats, chutes, emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise veillera à ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de l'enceinte du chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maître d'œuvre de désigner une entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.	Tous Corps d'Etats
<p>Le chantier devra être tenu dans un état de propreté constant.</p> <p>En phase de déconstruction, il ne devra pas trainer de matériau dans l'enceinte du chantier. Tous les éléments déconstruits ou les gravois devront être déposés dans les bennes adéquates. Après son passage, aucun matériau ou gravois ne devra subsister, notamment sur la voie publique.</p> <p>Tous nettoyages et remise en état étant à la charge de l'entrepreneur du présent lot.</p> <p>– TRI DES MATERIAUX</p> <p>L'opération fera l'objet d'un tri obligatoire des déchets, à savoir :</p> <p>Déchets industriels banals (DIB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Métaux (acier, cuivre, fonte) ? 1 benne - Bois ? 1 benne - Autres produits ? 1 benne <p>Les bennes pourront être installées dans les 4 zones réservés au stockage (repérage plan dans note générale)</p>	00 - DECONSTRUCTION DEMOLITION zones A B C D
3.7.4. Evacuation des matières dangereuses	
Aucune matière dangereuse ne doit être stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits amenés pour mise en oeuvre.	Tous Corps d'Etats
Les matières dangereuses seront amenées à pied d'oeuvre au fur et à mesure des besoins, les déchets issus de la mise en oeuvre seront évacués au quotidien et traités par les entreprises concernées	Tous Corps d'Etats

3.8. Mise en commun des moyens dans le cadre de l'organisation générale

Dispositifs prévus	A la charge de
3.8.1. Organisation des approvisionnements	
Les approvisionnements seront gérés en fonction de l'avancement des travaux et aux espaces accordés pour les stockages.	Tous Corps d'Etats
Préalablement à son intervention, l'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d'implantation des éventuels appareils de levage nécessaire à son approvisionnement qui lui seraient spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'à l'intérieur de l'enceinte du chantier.	Tous Corps d'Etats
3.8.2. Echafaudage	
Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées dans la zone de chute des matériels en cours d'installation. Toute superposition de tâche est interdite lors de ces interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chute de matériel.	Entreprise Concernée
La zone de montage ou démontage des échafaudages devra être balisée au moyen d'un dispositif physique, afin de prévenir les risques vis à vis des autres intervenants	Entreprise Concernée
3.8.3. Nacelles	
L'entreprise utilisatrice devra s'assurer que les conditions climatiques permettent de travailler en toute sécurité (orage, vents violents, gel, températures extrêmes...)	Entreprise Concernée
L'utilisation de nacelle ne doit être confiée qu'à des agents qualifiés, c'est-à-dire formés et disposant d'une autorisation de conduite. Elle est établie et délivrée au travailleur, par l'employeur, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.	Entreprise Concernée

3.9. Mise en oeuvre des protections collectives

Dispositifs prévus	A la charge de
3.9.1. Protections en rives de planchers	
Les protections collectives devront être mises en place avant la pose des planchers de façon à assurer la sécurité des travailleurs.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie

Dispositifs prévus	A la charge de
	aluminium,
Dés que le plancher sera posé, l'entreprise de GO mettra en place des garde-corps qui devront assurer les protections collectives.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
La pose des planchers sera étudiée pour que les salariés ne soient jamais exposés à un risque de chute.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
3.9.2. Protections des balcons et terrasses	
Les balcons et terrasses seront équipés par des protections provisoires qui devront être installées de façon à être suffisamment résistantes (ex: garde-corps), celles-ci devront comporter une lisse supérieure à 1m, une lisse intermédiaire et une plinthe.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,

3.10. Manutentions et approvisionnements

Dispositifs prévus	A la charge de
3.10.1. Aire de livraison	
Une aire de livraison sera trouvée à l'extérieur du chantier en application des règles administratives en vigueur.	Tous Corps d'Etats
Un guide de manœuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les autres intervenants de la zone de levage.	Tous Corps d'Etats
3.10.2. Moyens de levage propre à chaque lot	
Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning d'utilisation et les modes opératoires de ces équipements seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre en	Tous Corps d'Etats

Dispositifs prévus	A la charge de
concertation avec le coordonnateur.	

3.11. Stockage et entreposage

Dispositifs prévus	A la charge de
3.11.1. Zones de stockage des matériaux et matériels	
Les zones de stockages de longue durée seront balisées et identifiées par les entreprises utilisatrices. Ces zones destockage seront matérialisé sur la base vie.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
Les approvisionnements à l'avancement de la mise en œuvre seront privilégiés pour éviter des stockages trop importants.	Tous Corps d'Etats

3.12. Réseaux de distribution en énergie

Dispositifs prévus	A la charge de
3.12.1. Installations de distribution électrique	
La production électrique sera par poste individuel (groupe électrogène etc..).	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
3.12.2. Points d'eau et d'évacuation	
Des points d'eau seront prévu sur chaque zone de chantier.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,

3.13. Risques spécifiques

Dispositifs prévus	A la charge de
3.13.1. Utilisation de produits dangereux ou à risques	
<p>Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas.</p> <p>L'utilisation de produits dangereux ou à risques doit obligatoirement être signalée au maître d'oeuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées.</p> <p>L'entreprise doit fournir la fiche technique du produit employé ainsi que la fiche de sécurité éventuelle.</p> <p>Il appartient à l'entreprise de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le fabricant pour éviter de générer tout risque d'accident induit par le produit.</p>	Tous Corps d'Etats
3.13.2. Prévention du risque incendie	
<p>Aucuns gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent être stockés sur le chantier.</p> <p>Tous les travaux de soudure et de découpe à la disqueuse seront accompagnés d'un extincteur.</p> <p>A l'issue des travaux de soudure, une veille de surveillance attentive des parties soudées et de leur environnement, sera assurée pour prévenir tous risques de feu couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le chantier</p> <p>Les travaux par points chauds à réaliser à l'intérieur des locaux existant doit obligatoirement être signalés au maître d'ouvrage pour arrêter les mesures de préventions éventuelles.</p>	Entreprise Concernée

4. TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS

4.1. Travaux présentant des risques particulièrement aggravés

Dispositifs prévus	A la charge de
4.1.1. Risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres	
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : - Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; • une main courante ; • une lisse intermédiaire à mi-hauteur; - Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
4.1.2. Risque d'ensevelissement ou d'enlèvement	
Toutes les fouilles en tranchées de plus de 1,3 m de profondeur seront protégées soit par la réalisation de pente de talus appropriée soit par un terrassement en escalier soit par la mise en place d'un blindage.	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS

4.2. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation

Dispositifs prévus	A la charge de
4.2.1. Mesures de démolition	
Les démolitions concernent toutes les constructions attenantes en matériaux de tout genre, les abris précaires ou les extensions de simples dalles.	00 - DECONSTRUCTION DEMOLITION zones A B C D
<p>TRAVAUX DE DECONSTRUCTION - DEMOLITION</p> <p>Avant toute chose, l'entrepreneur est tenu de débarrasser l'ensemble du chantier de tout DIB quel que soit la nature et le volume à l'avancement par zone.</p> <p>L'entrepreneur interviendra suivant le plan de repérage transmis dans le dossier de consultation (plan établi d'après le relevé du géomètre) et complété le cas échéant par la visite préliminaire avant le démarrage des travaux. L'entrepreneur devra prévoir les démolitions par tous moyens appropriés en fonction de la nature des matériels et des matériaux, des conditions rencontrées y compris tous système de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux.</p> <p>Les démolitions seront effectuées avec soin.</p> <p>Tous les ouvrages démontés seront soigneusement triés dans les bennes adéquates puis évacués vers les décharges concernées pour élimination.</p> <p>Les ouvrages à déconstruire et démolir sont établi par zone et par bâtiment et concerne les</p>	00 - DECONSTRUCTION DEMOLITION zones A B C D

Dispositifs prévus	A la charge de
<p>extensions de terrasse attenante ou à proximité, les dalles béton, les murets béton et tout ouvrages pouvant empêcher les travaux d'extension des terrasses</p> <p>Zone A :</p> <p>Bat A - Bat B - Bat C - Bat D - Bat J</p> <p>Zone B :</p> <p>Bat E - Bat K - Bat L - Bat M - Bat N</p> <p>Zone C :</p> <p>Bat P - Bat R</p> <p>Zone D1:</p> <p>Coll F - Coll G</p> <p>Zone D2 :</p> <p>Coll H - Coll I -</p> <p>Zone D3:</p> <p>Coll O - Coll</p>	

5. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES

5.1. Travaux de démolition

Dispositifs prévus	A la charge de
5.1.1. Mesures de démolition	
<p>Avant le démarrage de la démolition déconstruction l'entreprise devra s'assurer que les réseaux électrique soient tous mis hors tension (réseaux électrique mis en place dans les parties à déconstruire).</p> <p>De plus, l'entreprise devra identifié les réseaux passant à proximité des travaux.</p>	00 - DECONSTRUCTION DEMOLITION zones A B C D

5.2. Travaux de terrassement généraux

Dispositifs prévus	A la charge de
5.2.1. Démarches préalables	
<p>Avant démarrage des travaux l'entreprise établira sa DT et ses DICT, copie des réponses sera transmise au coordonnateur et au maître d'oeuvre. Les travaux ne pourront commencer avant la réception des réponses.</p>	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS
5.2.2. Terrassements à proximité ou au droit de bâtiments et ouvrages existants	
<p>Les terrassements seront exécutés en suivant les prescriptions et la méthodologie définies par le maître d'oeuvre ou le bureau d'études. L'entreprise interdira l'accès au chantier à toute personne non accompagnée, pendant la réalisation de ses travaux jusqu'à mise à disposition du chantier au lot gros-œuvre. L'entreprise prévoira une réunion de concertation et de mise au point avec le maître d'oeuvre et le lot gros-œuvre pour faciliter les accès pour la mise en oeuvre et la réalisation des travaux de gros-oeuvre</p>	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS

5.3. Travaux de VRD

Dispositifs prévus	A la charge de
5.3.1. Protection et passage des riverains	
<p>Les interventions sur le site, entre les travaux de voirie et les accès obligatoires pour les riverains, seront aménagées de façon à garantir toute la sécurité. Des passerelles protégées</p>	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS

Dispositifs prévus	A la charge de
seront positionnées pour enjamber les tranchées en cours. Tous les regards ou trous sur la chaussée seront clôturés avec de l'éclairage signalétique pour la nuit. Les zones en travaux hors circulation seront balisées. Si la circulation est importante, il pourra être envisagé la mise en place de feux tricolores provisoires.	
5.3.2. Travaux de fouilles	
La protection collective sera assurée par : - Balisage des fouilles devant rester en attente avant remblaiement et des regards avant fermeture - Remblaiement des fouilles à l'avancement de la pose des réseaux - Pose des tampons définitifs sur les regards à l'avancement - Installation de passerelles de franchissement sur les fouilles en attente coupant les circulations piétonnes - Balisage des massifs béton avec leurs tiges de fixations en attente de pose des équipements : candélabres, barrières ... Privilégier la découpe des éléments béton par voie humide pour éviter la production et propagation de fumées de poussières	02 - Travaux de VRD, TERRASSEMENTS
5.3.3. Circulation de chantier	
Le stationnement des véhicules sur l'emprise publique se fera selon les règles communes.	Tous Corps d'Etats

5.4. Travaux de fondations

Dispositifs prévus	A la charge de
5.4.1. Terrassement de fondations	
Toutes les fouilles en cours de réalisation ou laissées en attente seront balisées par du grillage et des panneaux de clôture pour les fouilles profondes. Toutes les fouilles profondes seront balisées, le coulage des bétons de fondations se fera à l'avancement.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
5.4.2. Protection des armatures	
Les aciers en attente seront protégés par bouchons ou par crosses. Les têtes de pieux seront soit ensevelies avec du tout-venant de la plate-forme soit balisées pour protection des aciers en attente	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,

5.5. Travaux de gros-oeuvre

Dispositifs prévus	A la charge de
5.5.1. Elévation	
<p>La pose des protections périphériques en tête de murs seront installées avant le démarrage de la réalisation des planchers.</p> <p>Les accès aux planchers se feront par des tours escaliers ou des sapines</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>
5.5.2. Planchers	
<p>La préfabrication et la mise en œuvre de béton prêt à l'emploi seront privilégiées pour faciliter la mise en œuvre et limiter les encombrements.</p> <p>Les protections collectives seront installées à l'avancement.</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>
5.5.3. Incorporation des lots techniques	
<p>L'entreprise assurera les accès des entreprises des lots techniques qui ont des incorporations à réaliser dans les planchers avant coulage du béton. L'entreprise n'acceptera l'intervention des lots techniques que sur autorisation du chef de chantier</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>

5.6. Travaux en rive de plancher - Protections collectives

Dispositifs prévus	A la charge de
5.6.1. Garde-corps provisoires en rive de plancher	
<p>Les garde-corps provisoires sur tous les endroits à risque de chute sont installés à l'avancement par le lot GO. Le système consistant à poser des « inserts » (ou autre principe de sécurité équivalente) au coulage sera préféré aux pinces traditionnelles pour : les trémies, les rives de planchers, les balcons, le palier d'arrivée au dernier niveau des cages d'escaliers, les acrotères de toitures.</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture,</p>

Dispositifs prévus	A la charge de
	peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
5.6.2. Garde-corps sur balcons et terrasses	
Prévoir concertation avec le lot Serrurerie pour le positionnement des garde-corps provisoires, notamment leurs montants, pour que la pose des garde-corps définitifs puisse se faire en présence des provisoires. A cette fin, privilégier l'utilisation de pince-dalle avec le montant du garde-corps tourné vers l'extérieur.	Entreprise Concernée
5.6.3. Entretien et maintien des protections	
Les garde-corps provisoires sont maintenus et entretenus en état par le lot gros œuvre pendant toute la durée de sa présence. (Lot GO) Après le départ du lot gros-œuvre toutes les entreprises doivent en assurer le maintien et l'entretien. (TCE) En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage d'intervenir auprès de l'entreprise de gros-œuvre pour remettre en état les protections collectives. (EC)	Entreprise Concernée
5.6.4. Procédure de dépose des protections collectives	
Si pour une tâche déterminée une entreprise doit déposer un élément ou l'ensemble de la protection collective, celle-ci devra : - prévenir l'entreprise ayant mis en place la protection - avertir le personnel susceptible de travailler dans la zone concernée - assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra être défini dans son PPSPS - établir la protection collective à la fin des travaux - faire constater à l'entreprise responsable que la repose a été effectuée. En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au Maître d'Ouvrage de faire intervenir l'entreprise de gros-œuvre pour remettre en état les protections collectives, les frais correspondants seront imputés à la charge de l'entreprise responsable.	Tous Corps d'Etats

5.7. Travaux de charpente

Dispositifs prévus	A la charge de
5.7.1. Montage et assemblage de la charpente	

Dispositifs prévus	A la charge de
Les zones de montage ou reprise de la charpente devront être balisées avec interdiction à toutes personnes étrangères à l'entreprise de pénétrer dans la zone.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,
Les assemblages en hauteur se feront à partir de nacelles ou d'échafaudages de pied selon la nature du sol d'intervention	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,

5.8. Travaux de couverture traditionnelle

Dispositifs prévus	A la charge de
5.8.1. Accès en toiture	
L'accès en toiture est à privilégier par une sapine ou un échafaudage installé sur un balcon du dernier étage. L'entreprise prévoira l'immobilisation de la sapine jusqu'à la fin de tous les travaux de toiture.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,

5.9. Echafaudages

Dispositifs prévus	A la charge de
5.9.1. Mise en place	
Les échafaudages seront installés en pied de façade sur un sol nivelé et stabilisé.	Entreprise Concernée
Le montage sera réalisé par du personnel formé et conformément à la notice technique du fabricant	Entreprise Concernée

5.10. Travaux de menuiseries extérieures

Dispositifs prévus	A la charge de
5.10.1. Joints extérieurs	
Les joints d'étanchéité extérieurs devront toujours être réalisés depuis un échafaudage extérieur.	Entreprise Concernée

5.11. Travaux des lots techniques

Dispositifs prévus	A la charge de
5.11.1. Interventions en toiture	
Les entreprises fourniront au lot couverture les éléments de sorties de toiture qu'il peut intégrer à la pose de la couverture.	Entreprise Concernée

5.12. Travaux de revêtement de sols

Dispositifs prévus	A la charge de
5.12.1. Travaux de chape	
La mise en œuvre de chape prête à l'emploi sera privilégiée, la confection sur place est à éviter pour limiter l'encombrement du chantier. En cas de confection sur place, l'atelier sera installé à l'écart des entrées du bâtiment pour éviter l'entrave des accès et la salissure des cheminements. La zone de préparation sera balisée, les sacs de liant seront conditionnés et évacués au quotidien.	Entreprise Concernée

5.13. Travaux en hauteur

Dispositifs prévus	A la charge de
5.13.1. Travaux de grande hauteur	
L'usage de nacelles sera privilégié pour les travaux en grande hauteur sous toitures. Les zones de travail présentant un risque de chute d'objet seront balisées au sol pour en détourner les passages.	Entreprise Concernée

5.14. Mise en oeuvre des protections définitives

Dispositifs prévus	A la charge de
5.14.1. Pose de garde-corps de balcons et coursives	
<p>Prévoir concertation avec le lot gros-oeuvre pour le positionnement des garde-corps provisoires, notamment leurs montants, pour que la pose des garde-corps définitifs puisse se faire en présence des provisoires.</p> <p>Les garde-corps provisoires seront déposés à l'avancement de la pose des garde-corps définitifs.</p> <p>En aucun cas la continuité des protections doit être interrompue sur les balcons. L'entreprise ne doit jamais quitter le chantier sans que la pose soit achevée et en laissant des vides entre garde-corps provisoires et définitifs.</p>	Entreprise Concernée

5.15. Travaux d'espaces verts

Dispositifs prévus	A la charge de
5.15.1. Plantations	
<p>L'entreprise devra demander à se faire transmettre par le maître d'oeuvre les plans d'exécution des réseaux enterrés du site avant de réaliser les terrassements pour ses plantations, notamment les réseaux d'énergie.</p>	03 - Travaux d'aménagement des espaces extérieurs

6. MESURES GENERALES DE SALUBRITE

6.1. VRD primaires

Dispositifs prévus	A la charge de
6.1.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation	
<p>L'entrepreneur prend à sa charge les frais de consommation en eau et d'énergie et les clôtures provisoires à installer au fur et à mesure que les protections des tiers apparaîtront. Il procédera à l'installation du chantier y compris la fosse de décantation pour les bétons et à la mise en place des installations communes d'hygiène (W.C).</p> <p>Il prend à sa charge les installations pour le tri des déchets, leur collecte et leur traitement conformément à la réglementation (Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l'environnement) qui prévaut sur la norme NFP 03-001.</p> <p>Il obtient les autorisations d'utilisation éventuelle du domaine public et en règle les frais s'y afférent.</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>
<p>Mise en place des compteurs d'eau avec des points répartis suivant les zones d'intervention au frais du présent lot. L'accessibilité sera laissée aux lots démolition, VRD terrassement et clôture. Les frais seront gérés par le pilote général du chantier avec le compte prorata.</p> <p>-Production électrique sera par poste individuel</p> <p>-Pour les sanitaires voir pour installer un wc dans la zone d'intervention et de le déplacer suivant l'avancement du chantier.</p> <p>Voi aussi un WC fixe qui sera mis à disposition dans un logement fourni par le FSH.</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>

6.2. Installations de chantier - Cantonnements

Dispositifs prévus	A la charge de
6.2.1. Entretien des installations	
<p>L'entreprise du lot 01 assurera, dès le début du chantier et pour toute sa durée, le nettoyage quotidien des WC, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau du chantier. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains).</p>	<p>01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,</p>

7. ORGANISATION DES SECOURS

7.1. Moyens d'alerte

Dispositifs prévus	A la charge de
7.1.1. Téléphone	
Les numéros de téléphones d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont à afficher dans le bureau de chantier. Les principaux numéros à appeler sont le 15 et le 18.	Tous Corps d'Etats
Au-moins une personne de chaque entreprise doit être équipée d'un téléphone portable afin de pouvoir appeler les secours le cas échéant.	Tous Corps d'Etats
7.1.2. Consignes de sécurité	
Les consignes de sécurité de chaque entreprise seront précisées dans les PPSPS. Les entreprises préciseront si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes. En cas d'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour même la CAFAT, l'Inspection du travail (DTE), et le coordonnateur sécurité.	Tous Corps d'Etats
Les consignes spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent être transmises à toutes les entreprises par le maître d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.	Tous Corps d'Etats

7.2. Moyens de secours

Dispositifs prévus	A la charge de
7.2.1. Sauveteurs secouristes du travail	
Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.	Tous Corps d'Etats
7.2.2. Matériel de secours	
Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.	Tous Corps d'Etats
Une trousse de secours commune, mise à disposition par le lot principal, sera laissée dans la salle de réunion.	01 04 10 13 14 15 19 - Travaux d'extension des bâtiments et des locaux poubelles gros oeuvre, charpente couverture, peinture électricité plomberie, revêtements de sols et murs, menuiserie aluminium,

8. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

8.1. Diffusion des documents

Dispositifs prévus	A la charge de
8.1.1. PGC	
Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.	Maître d'Ouvrage
8.1.2. PPSPS	
Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.	Tous Corps d'Etats

8.2. Coordonnateur SPS

Dispositifs prévus	A la charge de
8.2.1. Rôle du coordonnateur	
Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l'égard de leurs salariés.	Coordonnateur SPS
8.2.2. Registre journal	
Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel à l'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises concernées).	Coordonnateur SPS

9. ANNEXES

9.1. Plan d'installation de chantier

Plan d'installation de chantier.

ZONES RESERVEES POUR LE STOCKAGE

4 zones seront mises à disposition durant le chantier et accessibles à l'ensemble des intervenants des différents lots : démolition, VRD terrassement et clôture.

Une clôture pourra être prévue afin de sécuriser chaque zone. Frais de mise en place à déterminer en début de chantier avec le pilote

Possibilité de mise en place de containers individuels par les entreprises.



