



- Zone A:A1,A2
- Zone B:B1,B2
- Zone C
- Zone D:D1,D2,D3




Les palmiers 2

Plan masse zonage
Les palmiers 1&2 FSH



Les palmiers 1

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Requalification des résidences Palmiers 1 et 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX	432 jours
2	Ordre de service entreprises	1 jour
4	PHASES ETUDES EXE ENTREPRISES -	50 jours
5	ETUDES TECHNIQUES Tous Corps d'Etats	50 jours
7	PLANNING ENVELOPPE LOGEMENTS - T.C.E -	259 jours
8	TRAV. ZONE A-PALMIER 1 (Z.A1/A2- BAT A/B/C/D/J)->12 mois	259 jours
9	Intallation / Préparation chantier	15 jours
12	TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE A -> (BAT-A/B/C/D/J)	244 jours
13	LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants	25 jours
15	LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log.	124 jours
22	LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES	42 jours
24	LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS	105 jours
27	LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS	50 jours
31	MACRO LOTS - BATIMENTS A / B / C / D / J	172 jours
52	TRAV. ZONE B-PALMIER 1 (Z.B1/B2- BAT E/M/N/L/K)-> 12 mois	259 jours
53	Intallation / Préparation chantier	15 jours
56	TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE B -> (BAT - E / M / N / L / K)	244 jours
57	LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants	25 jours
59	LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log.	124 jours
66	LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES	42 jours
68	LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS	105 jours
71	LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS	50 jours
75	MACRO LOTS - BATIMENTS E / M / N / L / K	172 jours
96	TRAV. ZONE C- PALMIER 2 (Z.C- BAT R/P)-> 7 mois	152 jours
97	Intallation / Préparation chantier	15 jours
100	TRAVAUX LOGEMENTS - (Z.C- BAT -R/P)	137 jours
101	LOT -Démolition dépose d'ouvrages existants	10 jours
103	LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log.	84 jours
110	LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES	25 jours
112	LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS	40 jours
115	LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS	35 jours
119	MACRO LOTS - BATIMENTS R / P	103 jours
140	TRAV. ZONE D-PALM.1 (Z.D1/D2/D3- BAT F/G/H/I/O/Q)->12 mois	259 jours
141	Intallation / Préparation chantier	15 jours
144	TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE D (BAT- F/G/H/I/O/Q)	244 jours
145	LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants	25 jours
147	LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log.	124 jours
154	LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES	42 jours
156	LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS	105 jours
159	LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS	50 jours
163	MACRO LOTS - BATIMENTS F / G / H / I / O / Q	172 jours
184	OPR - LEVEES RESERVES -RECEPTION -ZONES A-B-C-D	118 jours
189	Visite de conformité Mairie	14 jours
193	APPRO. LOTS TOUS CORPS D'ETATS	54 jours
201	PLANNING ESPACES COMMUNS -FCH-PALM. 1&2 - 8 MOIS	175 jours
202	Ordre de service entreprises	1 jour
204	TRAVAUX ESPACES COMMUNS -FCH-PALMIERS 1&2	175 jours
205	Espaces et placettes	175 jours
211	OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION	24 jours
216	PLANNING ESPACES RETROCEDES VDD - 8 MOIS	175 jours
217	Ordre de service entreprises	1 jour
219	TRAVAUX ESPACES RETROCEDES VDD -VRD-PALM. 1&2	175 jours
220	Réseaux	120 jours
224	Promenade Arroyo	175 jours
228	Voirie	175 jours
233	OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION	21 jours



TRANCHE FERME

TRANCHE CONDITIONNELLE

Page 1 / 5

N°	Nom de la tâche	Durée	M-7	M-6	M-5	M-4	M-3	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22
48	<u>LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE</u>	105 jours																													
49	Pose revêtements sols et murs en carrelage	105 jours																													
50	<u>LOT 22- PLATRERIE</u>	105 jours																													
51	Pose d'ouvrages au lot plâtrerie	105 jours																													
52	<u>TRAV. ZONE B-PALMIER 1 (Z.B1/B2- BAT E/M/N/L/K)-> 12 mois</u>	259 jours																													
53	<u>Intallation / Préparation chantier</u>	15 jours																													
54	Préparation de chantier	10 jours																													
55	Installation de chantier	15 jours																													
56	<u>TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE B -> (BAT - E / M / N / L / K)</u>	244 jours																													
57	<u>LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants</u>	25 jours																													
58	Démolition et dépose d'ouvrages existants y compris évacuation en limite de lot	25 jours																													
59	<u>LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log.</u>	124 jours																													
60	Terrassements périphériques en limite lot	44 jours																													
61	Mur de soutènement en limite de lot	44 jours																													
62	Remblaiement sur mur de soutènement	30 jours																													
63	Assainissements EP	80 jours																													
64	Assainissements EU	80 jours																													
65	Adduction eau potable - AEP	80 jours																													
66	<u>LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES</u>	42 jours																													
67	Fondations profondes	42 jours																													
68	<u>LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS</u>	105 jours																													
69	Fourniture et pose de clôtures Portails et Portillons / BP	105 jours																													
70	Finitions diverses et entretien	10 jours																													
71	<u>LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS</u>	50 jours																													
72	Pose de végétaux toutes zones (fosses et plantes)	30 jours																													
73	Mise en œuvre de terre végétale et engazonnement en ext.	30 jours																													
74	Finitions diverses et entretien	25 jours																													
75	<u>MACRO LOTS - BATIMENTS E / M / N / L / K</u>	172 jours																													
76	<u>LOT 01B- GROS ŒUVRE / DEMOLITION</u>	105 jours																													
77	<u>Ouvrage BA à réaliser</u>	105 jours																													
78	Ouvrages pour terrasses et supports couvertures auvents	105 jours																													
79	<u>LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE</u>	130 jours																													
80	Dépose de couvertures existantes et protections	105 jours																													
81	Pose des auvents tous logements	105 jours																													
82	Finitions et accessoires divers y compris raccord. EP	35 jours																													
83	<u>LOT 10 PEINTURE</u>	105 jours																													
84	Préparation , impression et finition peinture	105 jours																													
85	<u>LOT 13 ELECTRICITE</u>	105 jours																													
86	Installations electriques et équipements	105 jours																													
87	<u>LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES</u>	105 jours																													
88	Installations Plomberie et équipements	105 jours																													
89	<u>LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM</u>	112 jours																													
90	Fourniture et pose de persiennes	105 jours																													
91	Finitions tous travaux et toutes prestations toutes zones	27 jours																													
92	<u>LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE</u>	105 jours																													
93	Pose revêtements sols et murs en carrelage	105 jours																													
94	<u>LOT 22- PLATRERIE</u>	105 jours																													
95	Pose d'ouvrages au lot plâtrerie	105 jours																													

N°	Nom de la tâche	Durée	M-7	M-6	M-5	M-4	M-3	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22
96	TRAV. ZONE C- PALMIER 2 (Z.C- BAT R/P)-> 7 mois	152 jours																													
97	Intallation / Préparation chantier	15 jours																													
98	Préparation de chantier	10 jours																													
99	Installation de chantier	15 jours																													
100	TRAVAUX LOGEMENTS - (Z.C- BAT -R/P)	137 jours																													
101	LOT -Démolition dépose d'ouvrages existants	10 jours																													
102	Démolition et dépose d'ouvrages existants y compris évacuation en limite de lot	10 jours																													
103	LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log.	84 jours																													
104	Terrassements périphériques en limite lot	44 jours																													
105	Mur de soutènement/ enrochements en limite de lot	44 jours																													
106	Remblaiement sur mur de soutènement	15 jours																													
107	Assainissements EP	40 jours																													
108	Assainissements EU	40 jours																													
109	Adduction eau potable - AEP	40 jours																													
110	LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES	25 jours																													
111	Fondations profondes	25 jours																													
112	LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS	40 jours																													
113	Fourniture et pose de clôtures Portails et Portillons / BP	40 jours																													
114	Finitions diverses et entretien	10 jours																													
115	LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS	35 jours																													
116	Pose de végétaux toutes zones (fosses et plantes)	25 jours																													
117	Mise en œuvre de terre végétale et engazonnement en ext.	15 jours																													
118	Finitions diverses et entretien	10 jours																													
119	MACRO LOTS - BATIMENTS R / P	103 jours																													
120	LOT 01B- GROS ŒUVRE / DEMOLITION	50 jours																													
121	Ouvrage BA à réaliser	50 jours																													
122	Ouvrages pour terrasses et supports couvertures auvents	50 jours																													
123	LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE	73 jours																													
124	Dépose de couvertures existantes et protections	50 jours																													
125	Pose des auvents tous logements	50 jours																													
126	Finitions et accessoires divers y compris raccord. EP	28 jours																													
127	LOT 10 PEINTURE	60 jours																													
128	Préparation , impression et finition peinture	60 jours																													
129	LOT 13 ELECTRICITE	55 jours																													
130	Installations electriques et équipements	55 jours																													
131	LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES	55 jours																													
132	Installations Plomberie et équipements	55 jours																													
133	LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM	60 jours																													
134	Fourniture et pose de persiennes	55 jours																													
135	Finitions tous travaux et toutes prestations toutes zones	15 jours																													
136	LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE	65 jours																													
137	Pose revetements sols et murs en carrelage	65 jours																													
138	LOT 22- PLATRERIE	65 jours																													
139	Pose d'ouvrages au lot platerie	65 jours																													
140	TRAV. ZONE D-PALM.1 (Z.D1/D2/D3- BAT F/G/H//O/Q)->12 mois	259 jours																													
141	Intallation / Préparation chantier	15 jours																													
142	Préparation de chantier	10 jours																													
143	Installation de chantier	15 jours																													

N°	Nom de la tâche	Durée
144	<u>TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE D (BAT- F/G/H/I/O/Q)</u>	244 jours
145	<u>LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants</u>	25 jours
146	Démolition et dépose d'ouvrages existants y compris évacuation en limite de lot	25 jours
147	<u>LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log.</u>	124 jours
148	Terrassements périphériques en limite lot	44 jours
149	<i>Mur de soutènement en limite de lot</i>	44 jours
150	<i>Remblaiement sur mur de soutènement</i>	30 jours
151	Assainissements EP	80 jours
152	Assainissements EU	80 jours
153	Adduction eau potable - AEP	80 jours
154	<u>LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES</u>	42 jours
155	Fondations profondes	42 jours
156	<u>LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS</u>	105 jours
157	Fourniture et pose de clôtures Portails et Portillons / BP	105 jours
158	Finitions diverses et entretien	10 jours
159	<u>LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS</u>	50 jours
160	Pose de végétaux toutes zones (fosses et plantes)	30 jours
161	Mise en œuvre de terre végétale et engazonnement en ext.	30 jours
162	Finitions diverses et entretien	25 jours
163	<u>MACRO LOTS - BATIMENTS F / G / H / I / O / Q</u>	172 jours
164	<u>LOT 01B- GROS ŒUVRE / DEMOLITION</u>	105 jours
165	<u>Ouvrage BA à réaliser</u>	105 jours
166	Ouvrages pour terrasses et supports couvertures auvents	105 jours
167	<u>LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE</u>	130 jours
168	Dépose de couvertures existantes et protections	105 jours
169	Pose des auvents tous logements	105 jours
170	Finitions et accessoires divers y compris raccord. EP	35 jours
171	<u>LOT 10 PEINTURE</u>	105 jours
172	Préparation , impression et finition peinture	105 jours
173	<u>LOT 13 ELECTRICITE</u>	105 jours
174	Installations electriques et équipements	105 jours
175	<u>LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES</u>	105 jours
176	Installations Plomberie et équipements	105 jours
177	<u>LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM</u>	112 jours
178	Fourniture et pose de persiennes	105 jours
179	Finitions tous travaux et toutes prestations toutes zones	27 jours
180	<u>LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE</u>	105 jours
181	Pose revêtements sols et murs en carrelage	105 jours
182	<u>LOT 22- PLATRERIE</u>	105 jours
183	Pose d'ouvrages au lot plâtrerie	105 jours
184	<u>OPR - LEVEES RESERVES -RECEPTION -ZONES A-B-C-D</u>	118 jours
189	<u>Visite de conformité Mairie</u>	14 jours
190	Courrier de demande de visite	1 jour
191	Délai de réponse	10 jours
192	Visite Mairie	3 jours
193	<u>APPRO. LOTS TOUS CORPS D'ETATS</u>	54 jours
194	Transmission doc. Techniques entreprises	5 jours
195	Validation MOE / MOUV doc. techniques entreprises	5 jours

