


**FICHE AUTOCONTROLE**
**CES THERMOREGULE**
**CHAUFFE EAU SOLAIRE**

Lieu : Rivière Salée  
 Résidence : Riverstar  
 Bâtiment : A  
 Logement : 0001  
 Installation : 200L avec capteur 3m<sup>2</sup>  
 N° d'affaire : 18768

Maître d'ouvrage FSH  
 Maître d'œuvre ALBEDO  
 Entreprise : ENERGIE NOUVELLE

**Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations**

Date	Valeur	Contrôle	
11/05/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
11/05/2021	1,5	BAR	Prise pression régulateur de pression
11/05/2021	Sans Objet	OK	Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
11/05/2021	45	°C	Température de réglage du mitigeur
11/05/2021	6,3	A	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
11/05/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
11/05/2021	2h	OK	Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
11/05/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
11/05/2021		OK	Contrôle fixations du ballon + capteurs
11/05/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

**Observations :**

L'installation est mise à l'arrêt et vidangée.  
 Le logement n'est pas occupé.