

**FICHE AUTOCONTROLE****CES THERMOSIPHON****CHAUFFE EAU SOLAIRE****Lieu :** Rivière Salée**Résidence :** Riverstar**Bâtiment :** A**Logement :** 0003**Installation :** 200L avec capteur 3m²**N° d'affaire :** 18768**Maître d'ouvrage :** FSH**Maître d'œuvre :** ALBEDO**Entreprise :** ENERGIE NOUVELLE**Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations**

Date	Valeur	Contrôle	
24/06/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
24/06/2021	0,7	BAR	Prise pression régulateur de pression
24/06/2021	Sans Objet	OK	Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
24/06/2021	45	°C	Température de réglage du mitigeur
24/06/2021	6,3	A	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
24/06/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
24/06/2021	2h	OK	Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
24/06/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
24/06/2021		OK	Contrôle fixations du ballon + capteurs
24/06/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

Observations :

Manque de pression