


FICHE AUTOCONTROLE
CES THERMOSIPHON
CHAUFFE EAU SOLAIRE

Lieu : Rivière Salée
 Résidence : Riverstar
 Bâtiment : C
 Logement : 0002
 Installation : 300L avec capteurs 2 x 2m²
 N° d'affaire : 18768

Maître d'ouvrage FSH
 Maître d'œuvre ALBEDO
 Entreprise : ENERGIE NOUVELLE

Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations

Date	Valeur	Contrôle	
28/06/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
28/06/2021	0,7	BAR	Prise pression régulateur de pression
28/06/2021	Sans Objet	OK	Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
28/06/2021	45	°C	Température de réglage du mitigeur
28/06/2021	12,9	A	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
28/06/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
28/06/2021	2h	OK	Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
28/06/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
28/06/2021		OK	Contrôle fixations du ballon + capteurs
28/06/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

Observations :

Manque de pression