



FICHE AUTOCONTROLE	CES THERMOSIPHON	CHAUFFE EAU SOLAIRE
--------------------	------------------	---------------------

Lieu :	Rivière Salée		
Résidence :	Riverstar	Maître d'ouvrage :	FSH
Bâtiment :	C	Maître d'œuvre :	ALBEDO
Logement :	0007	Entreprise :	ENERGIE NOUVELLE
Installation :	200L avec capteur 3m ²		
N° d'affaire :	18768		

Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations

Date	Valeur	Contrôle	
28/06/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
28/06/2021		BAR	Prise pression régulateur de pression
28/06/2021	Sans Objet		Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
28/06/2021	45	°C	Température de réglage du mitigeur
28/06/2021		A	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
28/06/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
28/06/2021	2h		Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
28/06/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
28/06/2021		OK	Contôle fixations du ballon + capteurs
28/06/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

Observations :

CES non raccordé.
 Locataire injoignable, pas de réponse.
 Reste à réaliser : dépose chauffe-eau gaz, raccordement CES et mise en service.