


FICHE AUTOCONTROLE
CES THERMOSIPHON
CHAUFFE EAU SOLAIRE
Lieu : Rivière Salée

Résidence : Riverstar

Bâtiment : D

Logement : 0002

Installation : 300L avec capteurs 2 x 2m²
N° d'affaire : 18768

Maître d'ouvrage : FSH

Maître d'œuvre : ALBEDO

Entreprise : ENERGIE NOUVELLE

Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations

Date	Valeur	Contrôle	
29/06/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
29/06/2021	0,7 BAR		Prise pression régulateur de pression
29/06/2021	Sans Objet	OK	Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
29/06/2021	45 °C	OK	Température de réglage du mitigeur
29/06/2021	13,4 A	OK	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
29/06/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
29/06/2021	2h	OK	Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
29/06/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
29/06/2021		OK	Contôle fixations du ballon + capteurs
29/06/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

Observations :

Manque de pression