


**FICHE AUTOCONTROLE**
**CES THERMOSIPHON**
**CHAUFFE EAU SOLAIRE**

Lieu : Rivière Salée  
 Résidence : Riverstar  
 Bâtiment : E  
 Logement : 0001  
 Installation : 200L avec capteur 3m<sup>2</sup>  
 N° d'affaire : 18768

Maître d'ouvrage : FSH  
 Maître d'œuvre : ALBEDO  
 Entreprise : ENERGIE NOUVELLE

**Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations**

Date	Valeur	Contrôle	
28/06/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
28/06/2021	0,7 BAR		Prise pression régulateur de pression
28/06/2021	Sans Objet	OK	Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
28/06/2021	45 °C	OK	Température de réglage du mitigeur
28/06/2021	6,2 A	OK	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
28/06/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
28/06/2021	2h	OK	Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
28/06/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
28/06/2021		OK	Contôle fixations du ballon + capteurs
28/06/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

**Observations :**

Manque de pression