



FICHE AUTOCONTROLE	CES THERMOSIPHON	CHAUFFE EAU SOLAIRE
--------------------	------------------	---------------------

Lieu :	Rivière Salée	Maître d'ouvrage :	FSH
Résidence :	Riverstar	Maître d'œuvre :	ALBEDO
Bâtiment :	E	Entreprise :	ENERGIE NOUVELLE
Logement :	0003		
Installation :	200L avec capteur 3m ²		
N° d'affaire :	18768		

Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations

Date	Valeur	Contrôle	
24/06/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
24/06/2021	0,7 BAR		Prise pression régulateur de pression
24/06/2021	Sans Objet	OK	Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
24/06/2021	45 °C	OK	Température de réglage du mitigeur
24/06/2021	6,3 A	OK	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
24/06/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
24/06/2021	2h	OK	Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
24/06/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
24/06/2021		OK	Contôle fixations du ballon + capteurs
24/06/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

Observations :

Manque de pression