


**FICHE AUTOCONTROLE**
**CES THERMOSIPHON**
**CHAUFFE EAU SOLAIRE**

Lieu : Rivière Salée  
 Résidence : Riverstar  
 Bâtiment : H  
 Logement : 0001  
 Installation : 200L avec capteur 3m<sup>2</sup>  
 N° d'affaire : 18768

Maître d'ouvrage : FSH  
 Maître d'œuvre : ALBEDO  
 Entreprise : ENERGIE NOUVELLE

**Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations**

| Date       | Valeur     | Contrôle |  |
|------------|------------|----------|--|
| 28/06/2021 |            | OK       | Contrôle fuite après mise sous pression                              |
| 28/06/2021 | 0,7 BAR    |          | Prise pression régulateur de pression                                |
| 28/06/2021 | Sans Objet | OK       | Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)            |
| 28/06/2021 | 45 °C      | OK       | Température de réglage du mitigeur                                   |
| 28/06/2021 | 6,3 A      | OK       | Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint          |
| 28/06/2021 |            | OK       | Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique            |
| 28/06/2021 | 2h         | OK       | Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h) |
| 28/06/2021 |            | OK       | Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir          |
| 28/06/2021 |            | OK       | Contôle fixations du ballon + capteurs                               |
| 28/06/2021 |            | OK       | Fixations des supports et capteurs                                   |

**Observations :**

Manque de pression