


**FICHE AUTOCONTROLE**
**CES THERMOSIPHON**
**CHAUFFE EAU SOLAIRE**
**Lieu :** Rivière Salée

**Résidence :** Riverstar

**Bâtiment :** H

**Logement :** 0006

**Installation :** 300L avec capteurs 2 x 2m<sup>2</sup>
**N° d'affaire :** 18768

**Maître d'ouvrage :** FSH

**Maître d'œuvre :** ALBEDO

**Entreprise :** ENERGIE NOUVELLE

**Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations**

Date	Valeur	Contrôle	
24/06/2021		OK	Contrôle fuite après mise sous pression
24/06/2021	0,7 BAR		Prise pression régulateur de pression
24/06/2021	Sans Objet	OK	Manœuvre vannes (purgeur, groupe de sécurité, isolements)
24/06/2021	45 °C	OK	Température de réglage du mitigeur
24/06/2021	13,2 A	OK	Valeur de l'intensité de la résistance électrique d'appoint
24/06/2021		OK	Connexion de mise à la terre de l'appareillage électrique
24/06/2021	2h	OK	Bon fonctionnement du disjoncteur + réglage de la temporisation (2h)
24/06/2021		OK	Signalétique dans tableau électrique et sur bouton poussoir
24/06/2021		OK	Contôle fixations du ballon + capteurs
24/06/2021		OK	Fixations des supports et capteurs

**Observations :**

Manque de pression