



EAU CHAUDE SOLAIRE - THERMOSIPHON

Procès-verbal des essais et vérification de fonctionnement des installations

1/ Ouvrage faisant l'objet du présent procès-verbal

1.1/ Désignation de l'opération RESIDENCE RIVERSTAR 64 LOGEMENTS

1.2/ Maître d'ouvrage : FCH

1.3/ Maître d'œuvre : ALBEDO

1.4/ Entreprise responsable des travaux : ENERGIE NOUVELLE

1.5/ Organisme de contrôle technique : ENERGIE NOUVELLE

**1.6/ Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès-verbal :
Installation CESI**

2/ Réalisation des essais et vérification de fonctionnement des installations

**2.1/ L'entreprise a effectué l'ensemble des essais et vérification la concernant conformément
aux modes opératoires indiqués : OUI**

2.2/ Matériel utilisé pour les essais : (1) Pompes à épreuve de marque virax

2.3/ Observations éventuelles :

3/ Résultats des essais et vérification de fonctionnement des installations

3.1/ Essais d'étanchéité

3.1.1/ Réseaux de distribution (eau chaude et eau froide)

Pression d'essai : 8 bars

Constatations effectuées :

-Aucune fuite n'a été décelée



-Des désordres ont été constatés et séparés



3.2/ Essais de fonctionnement

-Pression de distribution lors des essais : 0.5 à 1.5 bars

3.2.1/ Fonctionnement des appareils pris séparément

- Appareils d'utilisation

- en manœuvrant les vannes

Alimentations en eau chaude et en eau froide, sont réalisées

Absence de fuites : conforme, pas de fuites constatée

Etanchéité sortie tuyaux en toiture

Absence de fuites : conforme, pas de fuites constatée

Réglages mitigeur : 45°C

Réglages temps appoint électrique : 2 heures